

รายการต่อท้าย บันทึก หนังสือ อื่นๆ
ที่ มท ๕๕๓๒๐/พิเศษ ลงวันที่ ๑๕ เมษายน ๒๕๖๓
เรื่อง เกณฑ์การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของ กปภ.ข.๘ (ITA)

เรียน หัวหน้างานแผนงาน

ตามบันทึก คณะกรรมการ ITA ที่ มท ๕๕๓๒๐/พิเศษ ลว. ๑๕ เม.ย. ๖๓ ขอให้หน่วยงานในสังกัดดำเนินการตามเกณฑ์การประเมิน ITA ที่รับผิดชอบและจัดเตรียมเอกสารเชิงประจักษ์ให้ถูกต้อง ครบถ้วนตามเงื่อนไขเกณฑ์การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสฯ นั้น

ในการนี้ งานแผนงาน ได้ดำเนินการจัดทำข้อมูลของตัวชี้วัดที่ EB ๑๑:รายงานสรุปผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี ๒๕๖๒ (ปีที่ผ่านมา)แล้วเสร็จ ดังเอกสารแนบ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณานำเรียน ผอ.กปภ.ข.๘ ให้ความเห็นชอบ และแจ้ง กทส. เผยแพร่บนเว็บไซต์ต่อไปด้วยจะขอบคุณยิ่ง

วิลาสิณี
(น.ส.วิลาสิณี โคนตะสิงห์)
นักวิเคราะห์ระบบงาน ๗

เรียน ผอ.กผว.

งานแผนงาน ได้ดำเนินการจัดทำข้อมูลของตัวชี้วัดที่ EB ๑๑:รายงานสรุปผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี ๒๕๖๒ (ปีที่ผ่านมา) แล้วเสร็จ ดังเอกสารแนบ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณานำเรียน ผอ.กปภ.ข.๘ ให้ความเห็นชอบ และแจ้ง กทส. เผยแพร่บนเว็บไซต์ต่อไป

[Signature]
(นายนวนพงษ์ มังคลา)
วิศวกร ๗ รักษาการแทน
หัวหน้างานแผนงาน

เรียน ผอ.กปภ.ข.๘

กผว. ได้ดำเนินการจัดทำข้อมูลของตัวชี้วัดที่ EB ๑๑: รายงานสรุปผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี ๒๕๖๒ (ปีที่ผ่านมา) แล้วเสร็จ ดังเอกสารแนบ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาให้ความเห็นชอบ และแจ้ง กทส. เผยแพร่บนเว็บไซต์ต่อไป

[Signature]

(นายทวิสรรค์ สืบภา)
ผู้อำนวยการกองแผนและวิชาการ

[Signature]
1504 10. กทส.

-1/16 ด่วนพิเศษ ๑๐/ก.

[Signature]

(นายจิระศักดิ์ เสงยวิจิตร)
ผู้อำนวยการการประสานงานภูมิภาคเขต ๘

การประปาส่วนภูมิภาคเขต 8

แผน-ผลการเบิกจ่ายงบลงทุนประจำปีงบประมาณ 2562

ไตรมาส	แผนเบิกจ่าย (ล้านบาท) (1)	ผลเบิกจ่าย (ล้านบาท) (2)	ผลเบิกจ่าย คิดเป็นร้อยละ (3) = (2)/(1)*100
ไตรมาสที่ 1	6.669	2.017	30.24
ไตรมาสที่ 2	25.971	29.268	112.69
ไตรมาสที่ 3	25.998	76.311	293.53
ไตรมาสที่ 4	139.488	86.542	62.04
รวม	198.126	194.137	97.99

ปัญหา/อุปสรรค และแนวทางแก้ไข

ปัญหา/อุปสรรค	แนวทางแก้ไข
1. ผู้รับจ้างดำเนินการล่าช้ากว่าแผน	1. ผู้ควบคุมงาน/คณะกรรมการตรวจการจ้าง ควรติดตามและเร่งรัดให้ผู้รับจ้างดำเนินการตามแผนที่กำหนดไว้
2. การได้รับอนุญาตให้เข้าพื้นที่เพื่อดำเนินโครงการจากเจ้าของพื้นที่ มีความล่าช้า	2. ผู้สำรวจและออกแบบ ควรติดต่อประสานงานกับหน่วยงานเจ้าของพื้นที่ในเบื้องต้นก่อนทำการออกแบบ 3. ผู้ควบคุมงาน/คณะกรรมการตรวจการจ้าง ควรติดตามและประสานงานกับหน่วยงานเจ้าของพื้นที่ เพื่อชี้แจงเหตุผลและความจำเป็นในการดำเนินโครงการ ประกอบการ
3. มีการแก้ไขแบบแปลน และสัญญา ทำให้ต้องขยายระยะเวลาในสัญญา	4. เร่งรัดดำเนินการแก้ไข และประสานงาน อปท. และหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง ให้สอดคล้องกับสภาพพื้นที่

การประปาส่วนภูมิภาคเขต 8
งบประมาณประจำปี 2562 (งบประมาณลงทุน)
วันที่ 1 ตุลาคม 2561 - วันที่ 30 กันยายน 2562

หน่วย: ล้านบาท

รายการ	อนุมัติแผน เบิกจ่าย	การเบิกจ่าย								ผลการ เบิกจ่ายรวม
		ไตรมาส 1		ไตรมาส 2		ไตรมาส 3		ไตรมาส 4		
		แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	
1. งบลงทุนที่เป็นโครงการ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.1 ค่าก่อสร้างปรับปรุงขยาย	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.2 ค่าก่อสร้างปรับปรุงกิจการประปาภายหลังการรับโอน	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2. งบลงทุนเพื่อการดำเนินงานปกติ	198.126	6.669	2.017	25.971	29.268	25.998	76.311	139.488	86.542	194.137
2.1 อนุมัติรายปี	78.863	4.970	0.318	4.703	2.817	5.665	6.993	63.525	67.305	77.433
ที่ดิน	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
งานก่อสร้างระบบประปาและอาคาร	8.313	-	-	0.429	0.429	0.262	0.262	7.622	4.618	5.309
งานควบคุมน้ำสูญเสีย	6.789	-	-	0.316	0.000	2.148	2.464	4.325	4.325	6.789
งานติดตั้งไฟฟ้ากำลังและระบบบ้านพัก	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
งบสำรองกรณีจำเป็นเร่งด่วน	62.107	4.970	0.318	3.958	2.389	2.925	3.937	50.254	57.037	63.681
งานปรับปรุงเส้นทาง (ย้ายแนวท่อ EEC)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ครุภัณฑ์	1.654	-	-	-	-	0.330	0.330	1.324	1.324	1.654
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์+ลิขสิทธิ์ซอฟต์แวร์	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
โครงการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
สำรองราคา	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.2 แผนระยะยาว	119.263	1.699	1.699	21.269	26.451	20.333	69.318	75.963	19.237	116.704
งานก่อสร้างระบบประปาและอาคาร	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
งานควบคุมน้ำสูญเสีย	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
โครงการ IT (Upgrdae SAP)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
งานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ+งบ จว.770.651	98.535	1.699	1.699	21.269	23.341	20.333	63.182	55.234	7.753	95.975
งานก่อสร้างและปรับปรุงแหล่งน้ำ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
งานปรับปรุงเส้นทาง	20.729	-	-	-	3.109	-	6.136	20.729	11.484	20.729
โครงการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ ระยะเร่งด่วน (เพิ่มเติม)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
รวมทั้งสิ้น	198.126	6.669	2.017	25.971	29.268	25.998	76.311	139.488	86.542	194.137
สรุปแหล่งเงินที่ใช้ในการดำเนินการ										
เงินอุดหนุนจากรัฐบาล	117.565	-	-	21.269	26.451	20.333	69.318	75.963	19.237	115.005
เงินรายได้ การประปาส่วนภูมิภาค	78.863	4.970	0.318	4.703	2.817	5.665	6.993	63.525	67.305	77.433
เงินกู้ในประเทศ	1.699	1.699	1.699	-	-	-	-	-	-	1.699
รวมทั้งสิ้น	198.126	6.669	2.017	25.971	29.268	25.998	76.311	139.488	86.542	194.137

การประปาส่วนภูมิภาคเขต 8
 งบประมาณประจำปี 2562 (งบประมาณลงทุน)
 วันที่ 1 ตุลาคม 2561 - วันที่ 30 กันยายน 2562

หน่วย: ล้านบาท

รายการ	อนุมัติดำเนินการ			อนุมัติแผนเบิกจ่าย
	งบผูกพัน	งบประจำปี	รวมทั้งสิ้น	
1. งบลงทุนที่เป็นโครงการ	-	-	-	-
1.1 ค่าก่อสร้างปรับปรุงขยาย	-	-	-	-
1.2 ค่าก่อสร้างปรับปรุงกิจการประปาภายหลังการรับโอน	-	-	-	-
2. งบลงทุนเพื่อการดำเนินงานปกติ	76.567	285.152	361.719	198.126
2.1 อนุมัติรายปี	74.868	123.402	198.270	78.863
ที่ดิน	-	-	-	-
งานก่อสร้างระบบประปาและอาคาร	-	15.962	15.962	8.313
งานควบคุมน้ำสูญเสีย	-	12.269	12.269	6.789
งานติดตั้งไฟฟ้ากำลังและประปาบ้านพัก	-	0.589	0.589	-
งบสำรองกรณีจำเป็นเร่งด่วน	74.868	92.928	167.796	62.107
งานปรับปรุงเส้นท่อ (ย้ายแนวท่อ EEC)	-	-	-	-
ครุภัณฑ์	-	1.654	1.654	1.654
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์+ลิขสิทธิ์ซอฟต์แวร์	-	-	-	-
โครงการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศ	-	-	-	-
สำรองราคา	-	-	-	-
2.2 แผนระยะยาว	1.699	161.750	163.449	119.263
งานก่อสร้างระบบประปาและอาคาร	-	-	-	-
งานควบคุมน้ำสูญเสีย	-	-	-	-
โครงการ IT (Upgrdae SAP)	-	-	-	-
งานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ+งบ จว.770.651	1.699	131.750	133.449	98.535
งานก่อสร้างและปรับปรุงแหล่งน้ำ	-	-	-	-
งานปรับปรุงเส้นท่อ	-	30.000	30.000	20.729
โครงการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ ระยะเร่งด่วน (เพิ่มเติม)	-	-	-	-
รวมทั้งสิ้น	76.567	285.152	361.719	198.126

สรุปแหล่งเงินที่ใช้ในการดำเนินการ

เงินอุดหนุนจากรัฐบาล	-	161.750	161.750	117.565
เงินรายได้ การประปาส่วนภูมิภาค	74.868	123.402	198.270	78.863
เงินกู้ในประเทศ	1.699	-	-	1.699
รวมทั้งสิ้น	76.567	285.152	360.020	198.126