



# บันทึกข้อความ

หน่วยงาน การประปาส่วนภูมิภาคเขต ๘ กองบริหารทั่วไป งานพัสดุและบัญชีทรัพย์สิน

ที่ มท ๕๕๓๒๐ /

วันที่

เรื่อง รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี ๒๕๖๓ ไตรมาสที่ ๓

เรียน ผู้อำนวยการกองบริหารทั่วไป (ผ่านหัวหน้างานพัสดุฯ) ก.ค. ๕๖๓

งานพัสดุและบัญชีทรัพย์สิน ขอส่งรายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี ๒๕๖๓ ไตรมาส ๓ รายละเอียดตามเอกสารแนบ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดนำเรียนผู้อำนวยการการประปาส่วนภูมิภาคเขต ๘ เพื่อทราบรายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี ๒๕๖๓ ไตรมาส ๓ และแจ้งกองเทคโนโลยีสารสนเทศเผยแพร่รายงานฯต่อไป จักขอบคุณยิ่ง

(นางสาวอรสา นามเกษ)  
นักบัญชี ๗

เรียน ผู้อำนวยการการประปาส่วนภูมิภาคเขต ๘  
เพื่อทราบรายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ  
ประจำปี ๒๕๖๓ ไตรมาส ๓ และแจ้งกองเทคโนโลยีสารสนเทศ  
เผยแพร่รายงานฯต่อไป จักขอบคุณยิ่ง

(นางกนกอร รัตนนุกรม)  
ผู้อำนวยการกองบริหารทั่วไป  
- ๑ ก.ค. ๒๕๖๓

สุวิจิตร

สุวิจิตร

(นายจิระศักดิ์ เสงยจิตร)

ผู้อำนวยการการประปาส่วนภูมิภาคเขต ๘

- ๑ ก.ค. ๒๕๖๓

## ข้อมูล เดือน มิถุนายน 2563

ลำดับที่	โครงการทั้งหมด	วงเงิน งบป. (ไม่รวม VAT)	วงเงินจ้าง	เบิกจ่ายแล้ว ไตรมาสที่ 1 (บาท)	เบิกจ่ายแล้ว ไตรมาสที่ 2 (บาท)	เบิกจ่ายแล้ว ไตรมาสที่ 3 (บาท)	เบิกจ่ายแล้ว ไตรมาสที่ 4 (บาท)	รวมเบิกจ่ายแล้ว (บาท)	ค้างเบิก (บาท)	ร้อยละที่เบิก
1	งบอุดหนุนจากรัฐบาล 63	134,323,000.00	95,035,163.56	.00	.00	5,207,781.93		5,207,781.93	89,827,381.63	5.48
2	งบกลาง (อุดหนุน 62/63)	40,520,000.00	36,021,831.78	.00	.00	15,332,945.07		15,332,945.07	20,688,886.71	42.57
3	ระบบประปาและอาคาร 61	9,410,000.00	6,195,794.39	6,195,794.39	.00	.00		6,195,794.39	.00	100.00
4	ระบบประปาและอาคาร 62	16,199,100.00	14,458,977.57	9,105,739.25	713,985.98	3,200,000.00		13,019,725.23	1,439,252.34	90.05
5	ระบบประปาและอาคาร 63	57,372,835.53	52,133,568.96	.00	27,322,199.45	2,837,717.59		30,159,917.04	21,973,651.92	57.85
6	งบทดตั้งไฟฟ้ากำลังประปาและบ้านพัก	601,454.00	601,358.00	88,358.00	.00	513,000.00		601,358.00	.00	100.00
7	งบทดตั้งไฟฟ้ากำลังประปาและบ้านพัก	11,387,400.00	7,173,551.58	.00	.00	3,800,093.46		3,800,093.46	3,373,458.12	52.97
8	ย้ายแนวท่อ 63	16,243,800.00	14,657,285.98	.00	10,720,239.25	3,937,046.73		14,657,285.98	.00	100.00
9	ย้ายแนวท่อ 61,62	40,980,000.00	27,602,344.09	.00	1,248,700.00	15,435,771.80		16,684,471.80	10,917,872.29	60.45
10	งานติดตั้งมาตรวัดน้ำ (งานควบคุมน้ำสูญเสีย) ปี 63	10,581,750.00	8,400,265.42	.00	530,841.12	1,769,086.92		2,299,928.04	6,100,337.38	27.38
11	สำรองเร่งด่วน 61,62 และ 63	26,885,000.00	21,375,554.20	3,665,504.67	4,728,859.81	11,697,946.73		20,092,311.21	1,283,242.99	94.00
12	สำรองเร่งด่วนปี 60	11,943,926.00	11,943,925.23	7,291,347.65	.00	.00		7,291,347.65	4,652,577.58	61.05
13	โครงการ GECC สำรองเร่งด่วน 62	642,986.00	638,923.25	.00	38,300.00	545,483.25		583,783.25	55,140.00	91.37
	รวม	377,091,251.53	296,238,544.01	26,346,743.96	45,303,125.61	64,276,873.48		135,926,743.05	160,311,800.96	45.88

ลำดับที่	โครงการทั้งหมด	จำนวน (โครงการ)	ยังไม่ได้ผู้รับจ้าง	ยกเลิกโครงการ	ได้ผู้รับจ้าง	เบิกจ่ายแล้ว	เบิกจ่ายบางส่วน	ค้างเบิกจ่าย
1	งบอุดหนุนจากรัฐบาล 63	7	0		7		2.00	5
2	งบกลาง	6	0	1	5	4	1.00	0
3	ระบบประปาและอาคาร 61	3	0	1	2	2		0
4	ระบบประปาและอาคาร 62	12	0		12	11		1
5	ระบบประปาและอาคาร 63	14	4		10	4	2.00	8
6	งบทดตั้งไฟฟ้ากำลังประปาและบ้านพัก	3	0		3	3		0
7	งบทดตั้งไฟฟ้ากำลังประปาและบ้านพัก	7	0		7	2		5
8	ย้ายแนวท่อ 63	8	0		8	8		0
9	ย้ายแนวท่อ 61, 62	5	0		5	1	1.00	3
10	งานติดตั้งมาตรวัดน้ำ (งานควบคุมน้ำสูญเสีย) ปี 63	33	17		16	6		27
11	สำรองเร่งด่วน 61, 62 และ 63	14	0	1	13	12		1
12	สำรองเร่งด่วนปี 60	1			1		1.00	0
13	โครงการ GECC สำรองเร่งด่วน 62	11	0		11	10		1
	รวม	124	21	3	100	63	7	51