



บันทึกข้อความ

หน่วยงาน การประชาสัมพันธ์ภูมิภาคเขต ๘ กองบริหารทั่วไป งานพัสดุฯ โทร.๐-๕๕๓๑-๑๔๓๒-๔

ที่ มท ๕๕๓๒๐/พิเศษ วันที่ ๑๘ มิถุนายน ๒๕๖๓

เรื่อง ส่งรายงานความก้าวหน้าของงาน/โครงการ ตามเล่มแผนปฏิบัติการ ประจำปี ๒๕๖๓

เรียน ผู้อำนวยการกองบริหารทั่วไป (ผ่านหัวหน้างานพัสดุและบัญชีทรัพย์สิน)

ตามบันทึก รองผู้ว่าการ (แผนยุทธศาสตร์) ที่ มท ๕๕๗๑๒-๓/๒๒๒ ลงวันที่ ๓๐ ตุลาคม ๒๕๖๒ ได้ขอความอนุเคราะห์หน่วยงานผู้รับผิดชอบโครงการรายงานความก้าวหน้าโครงการตามแผนปฏิบัติการ ประจำปี ๒๕๖๓ นั้น

บัดนี้ งานพัสดุและบัญชีทรัพย์สิน กปก.ข.๘ ได้จัดส่งข้อมูล รายงานความก้าวหน้าโครงการตามแผนปฏิบัติการ ประจำปี เดือน มิถุนายน ๒๕๖๓ ให้กองวิเคราะห์และประเมินผลโครงการ ฝ่ายประเมินผลองค์กรทาง E-mail ของ กองวิเคราะห์และประเมินผลโครงการ แล้ว โปรดนำเรียน ผอ.กปก.ข.๘ เพื่อแจ้ง กทส.กปก.ข.๘ เผยแพร่ข้อมูลบนเว็บไซต์ กปก.ข.๘ (ไตรมาสที่ ๓) ต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดนำเรียน ผอ.กปก.ข.๘ เพื่อโปรดทราบ และแจ้ง กทส.กปก.ข.๘ ต่อไปด้วย
จักขอบคุณยิ่ง

(นายสมชาติ บรรจงจิตร)
นักบริหารงานทั่วไป

เรียน ผอ.กปก.ข.๘

เพื่อโปรดทราบ

(นางกนกอร รัตนนุกรม)
ผู้อำนวยการกองบริหารทั่วไป
๑๘ มิ.ย. ๒๕๖๓

- ทราบ

- เรียน ผอ.กทส

เพื่อเผยแพร่ข้อมูลบนเว็บไซต์ กปก.ข.๘ ต่อไป

(นายจีระศักดิ์ เสงวีจิตร)
ผู้อำนวยการการประชาสัมพันธ์ภูมิภาคเขต ๘
๒๒ มิ.ย. ๒๕๖๓

แผนปฏิบัติการ ประจำปี 2563

การประปาส่วนภูมิภาคเขต 8

แผนปฏิบัติการ ปี 2563								ความก้าวหน้าโครงการ* (ข้อมูล ณ วันที่ 18 มิ.ย. 63)																หมายเหตุ						
ประเด็นยุทธศาสตร์	ยุทธศาสตร์/แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม	งบลงทุน			งบทำการ			หน่วยงานในสังกัดที่รับผิดชอบ	งบลงทุน								งบทำการ								ผลลัพธ์ของโครงการ					
		ได้รับจัดสรร	วงเงินตามสัญญา/ปรับปรุงระหว่างปี	เบิกจ่ายจริง	ได้รับจัดสรร	วงเงินตามสัญญา/ปรับปรุงระหว่างปี	เบิกจ่ายจริง		ยกเลิก	ระลอกโครงการ	ยังไม่เริ่มดำเนินงาน	สำรวจออกแบบ	ประมาณราคา	หาผู้รับจ้าง	รอทำสัญญา	ระหว่างก่อสร้าง			แล้วเสร็จ	ยกเลิก	ระลอกโครงการ	ยังไม่เริ่มดำเนินงาน	เสนอขอใช้งบประมาณ	ได้รับงบประมาณแล้ว อยู่ระหว่างจัดซื้อจัดจ้าง		ระหว่างดำเนินการ			แล้วเสร็จ	
																< 50%	≥ 50%	≥ 80%								< 50%	≥ 50%	≥ 80%		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)	(24)	(25)	(26)	(27)	(28)	(29)	(30)	(31)
2	ด้านการผลิตจ่ายน้ำ ยุทธศาสตร์ที่ 5 ผลิตจ่ายน้ำให้เพียงพอ พร้อมทั้งควบคุมคุณภาพน้ำให้ได้มาตรฐาน แผนงานที่ 5-2 แผนงานปรับปรุงประสิทธิภาพระบบผลิตจ่ายตามหลัก WSP 5-2-1 โครงการจัดการน้ำสะอาด [Water Safety Plan: WSP] งบลงทุน 1 กปภ.สาขาเลิงนกทา - โครงการจัดการน้ำสะอาด	1.500														1														
	งบทำการ ชุดลอกสระพักตะกอน																													
	1 กปภ.สาขาอุบลราชธานี				0.172																									1
	2 กปภ.สาขาเดชอุดม				0.133																									1
	3 กปภ.สาขาอำนาจเจริญ				0.072																									1
	4 กปภ.สาขาไฮโธ				0.080																									1
	5 กปภ.สาขาบุรีรัมย์ (แม่ข่าย/น.กระสัง)				0.585																									1
	6 กปภ.สาขาสังขะ				0.095																									1
	7 กปภ.สาขาสุรินทร์ (แม่ข่าย/จอมพระ/ลำดวน)				0.389																									1
	8 กปภ.สาขาจำปาสัก				0.127																									1
	9 กปภ.สาขานางรอง (แม่ข่าย/หนองกี่)				0.123																									1
	10 กปภ.สาขามหาชนะชัย				0.033																									1
	11 กปภ.สาขาวิเศษย์ (แม่ข่าย/ท่าตูม)				0.155																									1
	5-2-2 โครงการระบบควบคุมและประมวลผลแบบศูนย์รวม [Supervisory Control and Data Acquisition: SCADA] แผนงานติดตั้งและพัฒนาระบบควบคุมอัตโนมัติ [SCADA]																													
	1 กปภ.สาขาอุบลราชธานี				0.976																			1						
	5-2-3 โครงการระบบควบคุมอัตโนมัติขนาดเล็ก [Programmable Logic Controller: PLC] งานซ่อมบำรุงระบบควบคุมอัตโนมัติขนาดเล็ก (PLC) ซ่อมและบำรุงรักษาระบบควบคุมอัตโนมัติ																													
	1 กปภ.สาขาเลิงนกทา				0.100																			1						

แผนปฏิบัติการ ประจำปี 2563

การประปาส่วนภูมิภาคเขต 8

แผนปฏิบัติการ ปี 2563								หน่วยงานในสังกัดที่รับผิดชอบ	ความก้าวหน้าโครงการ* (ข้อมูล ณ วันที่ 18 มิ.ย. 63)											ผลลัพธ์ของโครงการ	หมายเหตุ												
ประเด็นยุทธศาสตร์	ยุทธศาสตร์/แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม	งบลงทุน			งบทำการ				งบลงทุน						งบทำการ																		
		ได้รับจัดสรร	วงเงินตามสัญญาปรับปรุงระหว่างปี	เบิกจ่ายจริง	ได้รับจัดสรร	วงเงินตามสัญญา/ปรับปรุงระหว่างปี	เบิกจ่ายจริง		ยกเลิก	ระลอกโครงการ	ยังไม่เริ่มดำเนินงาน	สำรวจออกแบบ	ประมาณราคา	หาผู้รับจ้าง	รอทำสัญญา	ระหว่างก่อสร้าง			แล้วเสร็จ			ยกเลิก	ระลอกโครงการ	ยังไม่เริ่มดำเนินงาน	เสนอขอใช้งบประมาณแล้ว อยู่ระหว่างจัดซื้อจัดจ้าง	ระหว่างดำเนินการ			แล้วเสร็จ				
																< 50%	≥ 50%	≥ 80%								< 50%	≥ 50%	≥ 80%					
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)	(24)	(25)	(26)	(27)	(28)	(29)	(30)	(31)			
2	กปภ.สาขาวิเศษบุรี				0.200																									1			
3	กปภ.สาขาสดึก				0.100																				1								
4	กปภ.สาขามุกดาหาร				0.100																									1			
แผนงานที่ 5-3 โครงการบำรุงรักษาเชิงป้องกัน [Preventive Maintenance: PM] งบทำการ โครงการบำรุงรักษาเชิงป้องกัน (PM) เพื่อปรับปรุงระบบผลิต-จ่ายน้ำ																																	
1	กปภ.สาขาสุรินทร์ (แม่ข่ายและหน่วยบริการ)				0.342																										1		
2	กปภ.สาขาศีขรเกษ (แม่ข่ายและหน่วยบริการ)				0.298																										1		
3	กปภ.สาขาบุรีรัมย์ (แม่ข่ายและหน่วยบริการ)				0.203																										1		
4	กปภ.สาขาศรีขรภูมิ (แม่ข่ายและหน่วยบริการ)				0.178																										1		
5	กปภ.สาขาสดึก (แม่ข่ายและหน่วยบริการ)				0.435																										1		
6	กปภ.สาขานางรอง (แม่ข่ายและหน่วยบริการ)				0.066																				1								
7	กปภ.สาขาสังขะ (แม่ข่ายและหน่วยบริการ)				0.101																										1		
แผนงานที่ 5-4 วางพ้อขยายเขตจ่ายน้ำ แผนงานบูรณาการพัฒนาพื้นที่ระดับภาค <ul style="list-style-type: none"> • เงินอุดหนุน 100 % ๐ จังหวัดสุรินทร์ จำนวน 1 โครงการ กปภ.สาขาสุรินทร์																																	
1	- ถนนเลี่ยงเมืองจากแยกเทพธานีถึงแยกสลักได และทางหลวงหมายเลข 2077 จากแยกสลักได ถึง กม.9+150 ต.สลักได อ.เมือง จ.สุรินทร์	28.350															1																
๐ จังหวัดสาขามุกดาหาร จำนวน 2 โครงการ กปภ.สาขามุกดาหาร (น.คำชะอี)																																	
1	- บ้านคำชะอี ม.6, บ้านโคกป่าหวาย ม.7, บ้านม่วง ม.8, ม.11 ต.คำชะอี อ.คำชะอี และ บ้านหนองสูง ต.หนองสูง อ.หนองสูง จ.มุกดาหาร																1																
กปภ.สาขามุกดาหาร																																	
2	- พื้นที่ ต.มุก อ.เมือง จ.มุกดาหาร																1																
แผนงานบูรณาการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ																																	

แผนปฏิบัติการ ประจำปี 2563

การประสานภูมิภาคเขต 8

แผนปฏิบัติการ ปี 2563								หน่วยงานในสังกัดที่รับผิดชอบ	ความก้าวหน้าโครงการ* (ข้อมูล ณ วันที่ 18 มิ.ย. 63)											ผลลัพธ์ของโครงการ	หมายเหตุ										
ประเด็นยุทธศาสตร์	ยุทธศาสตร์/แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม	งบลงทุน			งบทำการ				งบลงทุน						งบทำการ																
		ได้รับจัดสรร	วงเงินตามสัญญาปรับปรุงระหว่างปี	เบิกจ่ายจริง	ได้รับจัดสรร	วงเงินตามสัญญา/ปรับปรุงระหว่างปี	เบิกจ่ายจริง		ยกเลิก	ระลอกโครงการ	ยังไม่เริ่มดำเนินงาน	สำรวจออกแบบ	ประมาณราคา	หาผู้รับจ้าง	รอทำสัญญา	ระหว่างก่อสร้าง			แล้วเสร็จ			ยกเลิก	ระลอกโครงการ	ยังไม่เริ่มดำเนินงาน	เสนอขอใช้งบประมาณแล้ว อยู่ระหว่างจัดซื้อจัดจ้าง	ระหว่างดำเนินการ			แล้วเสร็จ		
																< 50%	≥ 50%	≥ 80%								< 50%	≥ 50%	≥ 80%			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)	(24)	(25)	(26)	(27)	(28)	(29)	(30)	(31)	
	<ul style="list-style-type: none"> เงินอุดหนุน 100 % <p>กปภ.สาขาสุรินทร์</p> <p>1 - ค่าวางท่อขยายเขตจ่ายน้ำถนนเลี่ยงเมืองจากแยกเทพธานีถึงแยกสลักไค และทางหลวงหมายเลข 2077 จากแยกสลักไค ถึง กม.9+150 ตำบลสลักไค อำเภอเมือง จังหวัดสุรินทร์</p> <p>กปภ.สาขามุกดาหาร (น.คำชะอี)</p> <p>2 - ค่าวางท่อขยายเขตจ่ายน้ำบ้านคำชะอี ม.6, บ้านโคกป่าหวาย ม.7, บ้านม่วง ม.8, ม.11 ตำบลคำชะอี อำเภอคำชะอี และ บ้านหนองสูง ตำบลหนองสูง อำเภอหนองสูง จังหวัดมุกดาหาร</p> <p>กปภ.สาขามุกดาหาร</p> <p>3 - ค่าวางท่อขยายเขตจ่ายน้ำพื้นที่ ตำบลมุกดาหาร อำเภอเมือง จังหวัดมุกดาหาร</p>	28.350														1															
	<p>แผนงานที่ 5-7 โครงการก่อสร้างปรับปรุงระบบประปาและอาคาร</p> <p>แผนงานบูรณาการพัฒนพื้นที่ระดับภาค</p> <p>กปภ.สาขาอุบลราชธานี</p> <p>1 - งานพัฒนาระบบสาธารณูปโภคพื้นฐาน ก่อสร้างสถานีจ่ายน้ำวารี้น ชำราบ ตำบลแสนสุข อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี</p>	31.530														1															
	<p>ยุทธศาสตร์ที่ 6 บริหารจัดการลดน้ำสูญเสียอย่างเป็นระบบ</p> <p>แผนงานที่ 6-1 การจัดการน้ำสูญเสียเชิงกายภาพ (DMA และปรับปรุงเส้นท่อ)</p> <p>6-1-1 ปรับปรุงเส้นท่อที่ชำรุดและเสื่อมสภาพ</p> <p>แผนงานบูรณาการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ</p> <ul style="list-style-type: none"> เงินอุดหนุน 100 % <p>กปภ.สาขาบุรีรัมย์ (น.กระสัง)</p> <p>1 - ค่าปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพระบบท่อจ่ายน้ำ กปภ.สาขาบุรีรัมย์ (กระสัง) อำเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์</p> <p>กปภ.สาขาละหานทราย (น.ปะคำ)</p> <p>2 - ค่าปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพระบบท่อจ่ายน้ำ กปภ.สาขาละหานทราย (ปะคำ) อำเภอปะคำ จังหวัดบุรีรัมย์</p>	9.191														1															
		11.963															1														

แผนปฏิบัติการ ประจำปี 2563

การประสานภูมิภาคเขต 8

แผนปฏิบัติการ ปี 2563								หน่วยงานในสังกัดที่รับผิดชอบ	ความก้าวหน้าโครงการ* (ข้อมูล ณ วันที่ 18 มิ.ย. 63)											ผลลัพธ์ของโครงการ	หมายเหตุ									
ประเด็นยุทธศาสตร์	ยุทธศาสตร์/แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม	งบลงทุน			งบทำการ				งบลงทุน						งบทำการ															
		ได้รับจัดสรร	วงเงินตามสัญญาปรับปรุงระหว่างปี	เบิกจ่ายจริง	ได้รับจัดสรร	วงเงินตามสัญญา/ปรับปรุงระหว่างปี	เบิกจ่ายจริง		ยกเลิก	ระลอกโครงการ	ยังไม่เริ่มดำเนินงาน	สำรวจออกแบบ	ประมาณราคา	หาผู้รับจ้างสัญญา	ระหว่างก่อสร้าง			แล้วเสร็จ	ยกเลิก			ระลอกโครงการ	ยังไม่เริ่มดำเนินงาน	เสนอขอใช้งบประมาณแล้ว อยู่ระหว่างจัดซื้อจัดจ้าง	ระหว่างดำเนินการ			แล้วเสร็จ		
															< 50%	≥ 50%	≥ 80%								< 50%	≥ 50%	≥ 80%			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)	(24)	(25)	(26)	(27)	(28)	(29)	(30)	(31)
	กปก.สาขาเดชอุดม																													
3	- ค่าปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพระบบท่อจ่ายน้ำ กปภ.สาขาเดชอุดม อำเภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี	3.429															1													
	• เงินรายได้																													
	กปภ.สาขาบุรีรัมย์																													
1	- งานปรับปรุงเส้นทางบริเวณ ถนนทางหลวง 219 จากโรงกรองน้ำ กม.7 - หน้า กองร้อย อ.ส.บุรีรัมย์ ตำบลเสม็ด อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์	3.500																	1											
	กปภ.สาขาบุรีรัมย์																													
2	- งานปรับปรุงเส้นทางบริเวณ ถนนทางหลวง 226 ตำบลลิสาณ อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์	3.500																	1											
	กปภ.สาขาบุรีรัมย์																													
3	- งานปรับปรุงเส้นทางบริเวณ ถนนจระ ชอย 2 ตำบลโนเมือง อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์	0.758																	1											
	กปภ.สาขาบุรีรัมย์																													
4	- งานปรับปรุงเส้นทางบริเวณ ถนนจระ ชอย 4 ตำบลโนเมือง อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์	0.758																	1											
	กปภ.สาขามุกดาหาร																													
5	- งานปรับปรุงเส้นทาง ถนนวงค์คำภา อ.เมือง จ.มุกดาหาร	0.950																	1											
	กปภ.สาขามุกดาหาร (น.คำชะอี)																													
6	- งานปรับปรุงเส้นทางบ้านโพธิ์ศรี ตำบลบ้านซ่ง อ.คำชะอี จ.มุกดาหาร	1.271																1												
	กปภ.สาขามุกดาหาร (น.คำชะอี)																													
7	- งานปรับปรุงเส้นทางทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 12 (ช่วงลำห้วยมุก) อ.คำชะอี จ.มุกดาหาร	0.650																1												
	6-1-2 งานจ้างบริหารจัดการลดน้ำสูญเสีย																													
1	กปภ.สาขาอุบลราชธานี	37.000				36.000									1															
	6-1-3 งานจ้างสำรวจน้ำสูญเสียเชิงรุก ALC																													
1	กปภ.ช. 8					10.000											1													
	6-1-4 งานเพื่อสนับสนุนกิจกรรมน้ำสูญเสียเชิงรุก																													
1	กปภ.ช. 8	10.000				10.000											1													
	6-1-5 ปรับปรุงและติดตั้งระบบ DMA																													
	กปภ.สาขานางรอง (แม่ข่าย)																													

แผนปฏิบัติการ ประจำปี 2563

การประปาส่วนภูมิภาคเขต 8

แผนปฏิบัติการ ปี 2563								หน่วยงานในสังกัดที่รับผิดชอบ	ความก้าวหน้าโครงการ* (ข้อมูล ณ วันที่ 18 มิ.ย. 63)											ผลลัพธ์ของโครงการ	หมายเหตุ										
ประเด็นยุทธศาสตร์	ยุทธศาสตร์/แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม	งบลงทุน			งบทำการ				งบลงทุน						งบทำการ																
		ได้รับจัดสรร	วงเงินตามสัญญาปรับปรุงระหว่างปี	เบิกจ่ายจริง	ได้รับจัดสรร	วงเงินตามสัญญา/ปรับปรุงระหว่างปี	เบิกจ่ายจริง		ยกเลิกโครงการ	ยังไม่เริ่มดำเนินงาน	สำรวจออกแบบ	ประมาณราคา	หาผู้รับจ้าง	รอทำสัญญา	ระหว่างก่อสร้าง			แล้วเสร็จ	ยกเลิกโครงการ			ยังไม่เริ่มดำเนินงาน	เสนอขอใช้งบประมาณแล้ว อยู่ระหว่างจัดซื้อจัดจ้าง	ระหว่างดำเนินการ			แล้วเสร็จ				
															< 50%	≥ 50%	≥ 80%							< 50%	≥ 50%	≥ 80%					
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)	(24)	(25)	(26)	(27)	(28)	(29)	(30)	(31)	
	1 - งานปรับปรุงมาตรวัดน้ำหลักกปภ.สาขามงทอง (แม่ข่าย) ขนาด 250 มม. พร้อมอุปกรณ์ กปภ.สาขาทิบุลมิ่งสาหาร (แม่ข่าย)	0.800																	1												
	2 - งานปรับปรุงมาตรวัดน้ำหลักสถานีแม่ข่าย กปภ.สาขาทิบุลมิ่งสาหาร (แม่ข่าย) ขนาด 300 มม. กปภ.สาขาทิบุลมิ่งสาหาร (แม่ข่าย)	0.700														1															
	3 - ปรับปรุงมาตรวัดน้ำหลัก สถานีจ่าย กูเข้านแก้ว ขนาด 200 มม. พร้อมอุปกรณ์ กปภ.สาขามุกดาหาร (น.หวั่นใหญ่)	1.000																	1												
	4 - งานปรับปรุงมาตรวัดน้ำหลัก กปภ.สาขามุกดาหาร(น.หวั่นใหญ่) ขนาด 150 มม. พร้อมอุปกรณ์ กปภ.สาขาศูรินทร์ (แม่ข่าย)	0.500																	1												
	5 - งานติดตั้งมาตรวัดน้ำหลัก Ultrasonic Flow Meter ชนิด Insert พร้อมอุปกรณ์	0.900																	1												
	ยุทธศาสตร์ที่ 7 ขยายความร่วมมือกับองค์กรต่างๆ เพื่อให้บริการน้ำประปามีคุณภาพ																														
	แผนงานที่ 7-1 ขยายความร่วมมือกับองค์กร หรือหน่วยงานภายนอก																														
	1 ขยายความร่วมมือที่เกี่ยวข้องกับกิจการระหว่าง กปภ.กับองค์กรต่างๆเพื่อช่วยให้ประชาชนสามารถเข้าถึงและได้รับน้ำประปามีคุณภาพได้มาตรฐาน														1																
	รวม																														

* ให้ใส่เลข 1 ในช่องความก้าวหน้าโครงการตามสถานะของการดำเนินงานเกิดขึ้นจริงแต่ละเดือน